

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBRA REQUALIFICAÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI (R\$)	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.948,90							
	FÍSICO (%)		100%	20%	20%	20%	20%	20%	
	FINANCEIRO (R\$)			789,78	789,78	789,78	789,78	789,78	3.948,90
2	CABEAMENTO	47.933,94							
	FÍSICO (%)		100%		10%	30%	40%	20%	
	FINANCEIRO (R\$)			-	4.793,39	14.380,18	19.173,57	9.586,79	47.933,94
3	CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGEM E PEÇAS	1.234,90							
	FÍSICO (%)		100%	5%	30%	40%	25%		
	FINANCEIRO (R\$)			61,74	370,47	493,96	308,72	-	1.234,90
4	MEDIÇÃO DE ENERGIA	5.887,46							
	FÍSICO (%)		100%		35%	50%	15%		
	FINANCEIRO (R\$)			-	2.060,61	2.943,73	883,12	-	5.887,46
5	REDE SUBTERRÂNEA	19.667,39							
	FÍSICO (%)		100%	20%	30%	30%	20%		
	FINANCEIRO (R\$)			3.933,48	5.900,22	5.900,22	3.933,48	-	19.667,39
6	ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TOMADAS	13.676,57							
	FÍSICO (%)		100%	15%	50%	20%	15%		
	FINANCEIRO (R\$)			2.051,49	6.838,28	2.735,31	2.051,49	-	13.676,57
7	QUADRO QDLT	7.238,57				30,00			
	FÍSICO (%)		100%	5%	10%	30%	45%	10%	
	FINANCEIRO (R\$)			361,93	723,86	2.171,57	3.257,36	723,86	7.238,57
8	CD PAPAÍ NOEL	1.753,30							
	FÍSICO (%)		100%	5%	30%	30%	20%	15%	
	FINANCEIRO (R\$)			87,67	525,99	525,99	350,66	263,00	1.753,30
9	CD ACADEMIA DE SAÚDE	1.903,09							
	FÍSICO (%)		100%	5%	25%	40%	20%	10%	
	FINANCEIRO (R\$)			95,15	475,77	761,23	380,62	190,31	1.903,09
10	CD PALANQUE	1.402,07							
	FÍSICO (%)		100%	5%	20%	35%	30%	10%	
	FINANCEIRO (R\$)			70,10	280,41	490,72	420,62	140,21	1.402,07
11	TOTEM TOMADAS	746,59							
	FÍSICO (%)		100%		20%	30%	30%	20%	
	FINANCEIRO (R\$)			-	149,32	223,98	223,98	149,32	746,59
12	RETIRADA DE MATERIAL	602,55							
	FÍSICO (%)		100%	20%	20%	20%	20%	20%	
	FINANCEIRO (R\$)			120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	602,55
TOTAL SIMPLES (R\$)		105.995,32	100%	7.571,85	23.028,61	31.537,19	31.893,90	11.963,76	105.995,32
DISTRIBUIÇÃO (%)				7,14%	21,73%	29,75%	30,09%	11,29%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		105.995,32		7.571,85	23.028,61	31.537,19	31.893,90	11.963,76	105.995,32